



รายงานงบรายได้สะสม

ปีงบประมาณ 2567 - 2568

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569

สรุปรายงานงบรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2567 - 2568

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพฯ งบประมาณปี 2567

★ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง คงเหลือ 1 รายการ ตามตารางที่ 1

☒ ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,500,000.- บาท (หน้า 1)

ล่าช้า 1. เนื่องจากแบบรูปรายการยังไม่แล้วเสร็จ (อาคาร 60 ปี)

2. สรุปเอกสารราคากลาง ภายในวันที่ 17 ส.ค. 69

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ และพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวฯ งบประมาณปี 2568

★ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง คงเหลือ 4 รายการ ตามตารางที่ 1 และ 2

☒ ระหว่างส่งมอบ จำนวน 4 รายการ คงเหลือเป็นเงิน 118,466,000.- บาท

1. ปรับปรุงอาคารนิทรรศน์ (หน้า 1)

2. ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ VRU MALL (หน้า 1)

3. ปรับปรุงอาคาร VRU MALL (หน้า 2)

4. อาคารเอนกประสงค์ (หน้า 2)

แบบรายงานการติดตามงบประมาณที่ได้จัดสรรจากเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
งานปรับปรุงส่วนกลาง	2567							
2.13 ปรับปรุงตกแต่งภายใน 60 ปี วไลยอลงกรณ์		7,500,000.00						ปรับแก้ขอบเขตของงาน รายการครุภัณฑ์
	ราคากลาง	6,790,000.00						ผศ.สุวิทย์ แก้วไข้อยู่
งานปรับปรุง	2568							
1. ปรับปรุงตึกอำนวยการ (นิทราสนิท)		19,969,050.00						
	ราคากลาง	16,500,000.00	14,745,000.00	จ.36/2569 26-พ.ค.-69			จำนวน 150 วัน 6 งวด 8 มิ.ย. 69 - 4 พ.ย. 69	
	งวดที่ 1		1,474,500.00			1,474,500.00		ระหว่างตรวจรับ ภายใน 14 ส.ค. 69
	งวดที่ 2		2,211,750.00			2,211,750.00		
	งวดที่ 3		2,211,750.00			2,211,750.00		
	งวดที่ 4		2,211,750.00			2,211,750.00		
	งวดที่ 5		2,949,000.00			2,949,000.00		
	งวดที่ 6		3,686,250.00			3,686,250.00		
			14,745,000.00			14,745,000.00		
2. โครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนยั่งยืน (VRU Mall)		61,873,000.00						
2.1 ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์แสดงสินค้า VRU MALL		9,600,000.00		จ.24/2569 30-มี.ค.-69			จำนวน 120 วัน จำนวน 4 งวด เริ่มวันที่ 20 เม.ย. 69 - 17 ส.ค. 69	
	งวดที่ 1		855,000.00		855,000.00			
	งวดที่ 2		1,282,500.00		1,282,500.00			
	งวดที่ 3		1,282,500.00			1,282,500.00		ระหว่างตรวจรับ ภายใน 14 ส.ค. 69
	งวดที่ 4		855,000.00			855,000.00		ระหว่างตรวจรับ ภายใน 14 ส.ค. 69
	งวดที่ 5		1,282,500.00			1,282,500.00		
	งวดที่ 6		2,992,500.00			2,992,500.00		
			8,550,000.00		2,137,500.00	6,412,500.00		

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
			วงเงินก้อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
2.2 ปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า VRU MALL		17,900,000.00	16,068,000.00	จ.28/2569		*	จำนวน 180 วัน จำนวน 5 งวด	
				16-เม.ย.-69			เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 69 - 27 ต.ค. 69	
	งวดที่ 1		1,606,800.00		1,606,800.00			
	งวดที่ 2		803,400.00		803,400.00			
	งวดที่ 3		1,205,100.00			1,205,100.00		ระหว่างตรวจรับ ภายใน 14 ส.ค. 69
	งวดที่ 4		1,205,100.00			1,205,100.00		ระหว่างตรวจรับ ภายใน 14 ส.ค. 69
	งวดที่ 5		2,570,880.00			2,570,880.00		
	งวดที่ 6		2,570,880.00			2,570,880.00		
	งวดที่ 7		2,088,840.00			2,088,840.00		
	งวดที่ 8		4,017,000.00			4,017,000.00		
			16,068,000.00		2,410,200.00	13,657,800.00		
3. งานปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอนุเคราะห์พร้อมส่วนขยาย		146,000,000.00	48,400,000.00	จ.45/2567			จำนวน 570 วัน จำนวน 19 งวด	งวดที่ 1-16 เป็นเงินประมาณแผ่นดิน
(ส่วนดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ) งานเพิ่ม			35,250,700.00	28-มิ.ย.-67			เริ่มวันที่ 8 ก.ค. 67 - 28 ม.ค. 69	งวดที่ 16-19 เป็นเงินรายได้
							ขยาย 30 มิ.ย. 69	
	งวดที่ 16		5,873,537.80			5,873,537.80		
	งวดที่ 17		19,754,656.10			19,754,656.10		
	งวดที่ 18		19,754,656.10			19,754,656.10		
	งวดที่ 19		38,267,850.00			38,267,850.00		
			83,650,700.00		-	83,650,700.00		