



รายงานการลงทุน

ปีงบประมาณ 2568 - 2569

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569

สรุปรายงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 - 2569

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ งบปี 2568

★ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง คงเหลือ จำนวน 2 โครงการ ตามตารางที่ 1

✖ ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 1 โครงการ (หน้า 2 และ 4)
คงเหลือเป็นเงิน 27,867,500.- บาท
(อาคารครุศาสตร์ สระแก้ว)

★ ค่าครุภัณฑ์ คงเหลือ จำนวน 1 รายการ ตามตารางที่ 1 (หน้า 1)

✖ ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ (เกิดปัญหาผู้ขายไม่ส่งมอบ)
คงเหลือเป็นเงิน 845,000.- บาท (เหลือ 1 งวด)
(ครุภัณฑ์ศิลปะการแสดง)
- แจ้งทีมงาน
- จัดหาผู้ขายรายใหม่ เบิกจ่ายภายใน กันยายน 2569

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ งบปี 2569

★ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ตามตารางที่ 2

✖ ระหว่างดำเนินงาน คงเหลือ จำนวน 5 โครงการ (หน้า 5 - 8)
เป็นเงิน 39,050,478.50 บาท

✖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6 โครงการ
เป็นเงิน 1,012,578.27 บาท

★ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ตามตารางที่ 2

✖ ระหว่างส่งมอบ คงเหลือ จำนวน 5 โครงการ (หน้า 5 - 8)
เป็นเงิน 10,889,000.- บาท

✖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7 โครงการ
เป็นเงิน 17,891,501.72 บาท

แบบรายงานการติดตามรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายการงบลงทุน	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว			คงเหลือเบิกจ่าย	สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย			
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2568							
คณะครุศาสตร์							
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอนศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู Active Learning	6,735,100.00	6,575,000.00	คศ.ช.2/2568	6,575,000.00	-	จำนวน 120 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			28-มี.ค.-68			ส่งมอบภายในวันที่ 26 ก.ค. 68	
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการระดับอนุบาล พร้อมครุภัณฑ์	1,977,800.00	1,595,000.00	คศ.จ.5/2568	1,595,000.00	-	จำนวน 120 วัน จำนวน 1 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			24-มี.ค.-68			เริ่มวันที่ 25 มี.ค. 68 - 22 ก.ค. 68	
3. ปรับปรุงห้องสื่อปฐมวัย พร้อมครุภัณฑ์	565,700.00	464,000.00	คศ.จ.4/2568	464,000.00	-	จำนวน 90 วัน จำนวน 1 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			24-มี.ค.-68			เริ่มวันที่ 25 มี.ค. 68 - 22 มิ.ย. 68	
4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาภาษาไทย พร้อมครุภัณฑ์	311,000.00	311,000.00	คศ.จ. 3/2568	311,000.00	-	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (45 วัน 1 งวด)	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			26-ก.พ.-68			เริ่มวันที่ 27 ก.พ. 68 - 12 เม.ย. 68	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
1. ครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ให้คำปรึกษา Hapiness Plus	64,800.00	64,550.00		64,550.00	-	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด							
2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปะการแสดง	2,880,000.00	2,787,000.00	มส.ช.2/2568			จำนวน 180 วัน จำนวน 3 งวด	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			25-มิ.ย.-68			เริ่มวันที่ 26 มิ.ย. 68 - 22 ธ.ค. 68	
งวดที่ 1		960,000.00		960,000.00		ขยายเวลา ถึงวันที่ 21 ม.ค. 69	
งวดที่ 2		982,000.00		982,000.00			
งวดที่ 3		845,000.00			845,000.00	***จัดหาผู้ขายรายใหม่	ส่งวนสิทธิ์คำปรับ
		2,787,000.00		1,942,000.00	845,000.00		หนังสือเร่งรัด ส่งมอบ
							ส่งวนสิทธิ์ บอกละเลิงสัญญา
3. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ	1,278,200.00	1,260,000.00	มส.ช.1/2568	1,260,000.00	-	ส่งมอบ 120 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			17-มี.ค.-68			ภายใน วันที่ 15 ก.ค. 68	

แบบรายงาน ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
				จำนวนเงินเบิกจ่าย			
คณะวิทยาการจัดการ							
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ชั้นสูง	4,223,000.00	3,500,000.00	วจก.ช.1/2568	3,500,000.00	-	ส่งมอบ 60 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			7-ก.พ.-68			ภายในวันที่ 8 เม.ย. 68	
สระแก้ว							
1. ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูศาสตร์	42,000,000.00	39,250,000.00	จ.42/2568			ส่งมอบ 270 วัน จำนวน 13 งวด	
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 งาน			23-เม.ย.-68			เริ่มวันที่ 6 พ.ค. 68 - 30 ม.ค. 68	
	เบิกล่วงหน้า 10%	3,925,000.00				ขยายเวลาถึง 29 พ.ค. 69	
งวดที่ 1	301,923.08	392,500.00		392,500.00			
งวดที่ 2	301,923.08	1,570,000.00		1,570,000.00			
งวดที่ 3	301,923.08	1,570,000.00		1,570,000.00			
งวดที่ 4	301,923.08	1,962,500.00		1,962,500.00			
งวดที่ 5	301,923.08	1,962,500.00		1,962,500.00			ทำหนังสือเร่งรัด
งวดที่ 6	301,923.08	1,962,500.00		1,962,500.00			พิจารณาขยายเวลา งานลดงานเพิ่ม
งวดที่ 7	301,923.08	1,962,500.00		1,962,500.00			
งวดที่ 8	301,923.08	2,355,000.00			2,355,000.00	ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 8	
งวดที่ 9	301,923.08	3,140,000.00			3,140,000.00		
งวดที่ 10	301,923.08	3,140,000.00			3,140,000.00		
งวดที่ 11	301,923.08	3,925,000.00			3,925,000.00		
งวดที่ 12	301,923.08	6,280,000.00			6,280,000.00		
งวดที่ 13	301,923.04	9,027,500.00			9,027,500.00		
	3,925,000.00	39,250,000.00		11,382,500.00	27,867,500.00		
โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์							
1. ปรับปรุงโรงอาหารนักเรียนระดับประถมศึกษา	2,428,000.00	1,945,046.00	จ.35/2568			ส่งมอบ 75 วัน จำนวน 4 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			28-มี.ค.-68			เริ่มวันที่ 1 เม.ย. 68 - 14 มิ.ย. 68	
งวดที่ 1		291,756.90		291,756.90			
งวดที่ 2		291,756.90		291,756.90			
งวดที่ 3		486,261.50		486,261.50			
งวดที่ 4		875,270.70		875,270.70			
		1,945,046.00		1,945,046.00	-		

แบบรายงาน ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการงบลงทุน	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
				จำนวนเงินเบิกจ่าย			
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม							
1. หลักสูตรปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	160,000.00	159,858.00	ทอ.ช.1/2568 9-ธ.ค.-67	159,858.00	-	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. หลักสูตรประกอบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	653,500.00	638,790.00	ทอ.ช.3/2568 17-ก.พ.-68	653,500.00	-	ส่งมอบ 90 วัน ภายในวันที่ 7 พ.ค. 68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3. หลักสูตรประกอบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	417,300.00	405,000.00	ทอ.ช.2/2568 11-ธ.ค.-68	405,000.00	-	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4. หลักสูตรชุดปฏิบัติการนิวมติกส์และไฮดรอลิกส์ พร้อมสื่อการเรียนรู้ แบบ E-Learning แสดงผลผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟแบบเรียลไทม์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000.00	2,495,000.00	ทอ.ช.4/2568 23-พ.ค.-68	2,495,000.00	-	ส่งมอบ 120 วัน ภายในวันที่ 20 ก.ย. 68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
1. หลักสูตรประกอบห้อง E-Sport Arena ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,999,900.00	7,894,000.00	วท.ช.1/2568 28-ม.ค.-68	7,894,000.00	-	ส่งมอบ 120 วัน ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์							
1. หลักสูตรประกอบห้องปฏิบัติการหัตถกรรมแผนไทยเพื่อสุขภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	689,500.00	655,025.00	สธ.ช.02/2568 26-มี.ค.-68	655,025.00	-	ส่งมอบ 90 วัน ส่งมอบภายใน 24 มิ.ย. 68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. หลักสูตรประกอบห้องปฏิบัติการอนามัยครอบครัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,268,000.00	5,191,000.00	สธ.ช.01/2568 7-ก.พ.-68	5,191,000.00	-	ส่งมอบ 120 วัน ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหัตถกรรมแผนไทยเพื่อสุขภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	1,029,500.00	965,548.74	สธ.จ.01/2568 26-มี.ค.-68		-	ส่งมอบ 75 วัน จำนวน 2 งวด วันที่ 8 เม.ย. 68 - 6 ก.ค. 68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	งวดที่ 1	386,219.50		386,219.50			
	งวดที่ 2	579,329.24		579,329.24			
		965,548.74		965,548.74	-		

แบบรายงาน ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
				จำนวนเงินเบิกจ่าย			
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี							
1. ก่อสร้างเขื่อนกันดินด้านหลังสนามกีฬากลาง	7,000,000.00	6,180,000.00	จ.17/2568			ส่งมอบ 120 วัน จำนวน 4 จวดงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			28-ม.ค.-68			เริ่ม 10 ก.พ. 68 - 9 มิ.ย. 68	
จวดที่ 1		1,545,000.00		1,545,000.00			
จวดที่ 2		1,236,000.00		1,236,000.00			
จวดที่ 3		1,545,000.00		1,545,000.00			
จวดที่ 4		1,854,000.00		1,854,000.00			
		6,180,000.00		6,180,000.00	-		
2. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย	252,113,000.00	219,119,000.00	จ.45/2567			จำนวน 570 วัน จำนวน 19 จวด	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	ปี 2568	67,351,400.00	28-มิ.ย.-67			เริ่มวันที่ 8 ก.ค. 67 - 28 ม.ค. 69	
(ส่วนดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ)	ปี	48,281,700.00				ขยาย 30 มิ.ย. 69 ขยาย 8 ก.ย. 69	
งบ ปี 2566 10,536,800.00 บาท	จวดที่ 1	67	10,539,623.90	10,539,623.90			
งบ ปี 2567 36,792,400.00 บาท	จวดที่ 2	67	3,264,873.10	3,264,873.10			แก้ไขปรับจวดงานจวดเงินใหม่ ครั้งที่ 1
งบ ปี 2568 67,351,400.00 บาท	จวดที่ 3	67	6,902,248.50	6,902,248.50			
งบ ปี 2569 48,281,700.00 บาท	จวดที่ 4	67	6,902,248.50	6,902,248.50			
งบ ปี 2570 20,726,000.00 บาท	จวดที่ 5	67	11,459,923.70	11,459,923.70			
183,868,300.00 บาท	จวดที่ 6	67-68	11,459,923.70	11,459,923.70			
งบรายได้ 83,650,700.00 บาท	จวดที่ 7	68	7,930,177.50	7,930,177.50			แก้ไขปรับจวดงานจวดเงินใหม่ ครั้งที่ 2
รวมทั้งสิ้น 267,519,000.00 บาท	จวดที่ 8	68	10,844,460.20	10,844,460.20			
	จวดที่ 9	68	9,653,270.20	9,653,270.20			
	จวดที่ 10	68	15,021,685.70	15,021,685.70			
	จวดที่ 11	68	11,932,107.80	11,932,107.80			
	จวดที่ 12	68-69	14,364,328.70	14,364,328.70			แก้ไขปรับจวดงานใหม่ ครั้งที่ 3
	จวดที่ 13	69	14,955,950.00	14,955,950.00			
	จวดที่ 14	69	16,322,435.20		16,322,435.20	ระหว่างดำเนินงาน จวดที่ 14	แก้ไขเพิ่มลด งานจวดงานใหม่ ครั้งที่ 4
	จวดที่ 15	69-70	23,728,657.40		23,728,657.40		
	จวดที่ 16	70-รายได้	14,459,923.70		14,459,923.70		
	จวดที่ 17	รายได้	19,754,656.10		19,754,656.10		
	จวดที่ 18	รายได้	19,754,656.10		19,754,656.10		
	จวดที่ 19	รายได้	38,267,850.00		38,267,850.00		
	รวมทั้งสิ้น		267,519,000.00		135,230,821.50	132,288,178.50	

แบบรายงานการติดตามรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายการงบลงทุน	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
				จำนวนเงินเบิกจ่าย			
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2569							
คณะครุศาสตร์							
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอัจฉริยะและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับการพัฒนาครู	2,982,000.00	2,940,000.00	คศ.ข1/2569			ส่งมอบ 150 วัน จำนวน 2 งวดงาน	
ในยุคดีจิตัล พร้อมติดตั้ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			25-มี.ค.-69			ภายใน 22 ส.ค. 69	
งวดที่ 1		882,000.00			882,000.00		
งวดที่ 2		2,058,000.00			2,058,000.00		
		2,940,000.00			2,940,000.00		
2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูคณิตศาสตร์	2,770,000.00	2,762,000.00	คศ.ข.2/2569			ส่งมอบ 150 วัน จำนวน 2 งวดงาน	
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด	งวดที่	1,104,800.00	6-ก.ค.-69		1,104,800.00	เริ่ม 19 มี.ค. 69 - 15 ส.ค. 69	
1	งวดที่ 2	1,657,200.00			1,657,200.00		
		2,762,000.00			2,762,000.00		
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสมองและการเรียนรู้ พร้อมครุภัณฑ์	1,928,200.00	1,583,000.00	คศ.จ.1/2569			ส่งมอบ 150 วัน จำนวน 2 งวดงาน	
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน			18-มี.ค.-69			เริ่ม ก.ค. 69 - 3 ธ.ค. 69	
งวดที่ 1		633,200.00			633,200.00		
งวดที่ 2		949,800.00			949,800.00		
		1,583,000.00			1,583,000.00		
4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการระดับบริหาร พร้อมครุภัณฑ์	2,406,800.00	1,975,000.00	คศ.จ.2/2569			ส่งมอบ 150 วัน จำนวน 2 งวดงาน	ออกหนังสือเร่งรัดการดำเนินงาน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน			23-มี.ค.-69			เริ่ม 24 มี.ค. 69 - 20 ส.ค. 69	
งวดที่ 1		790,000.00			790,000.00		
งวดที่ 2		1,185,000.00			1,185,000.00		
		1,975,000.00			1,975,000.00		

แบบรายงาน ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
คณะวิทยาการจัดการ							
1. หลักสูตรห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ Active Learning	4,903,200.00	4,880,000.00	วจก.ช.1/2569	4,880,000.00		ส่งมอบ 150 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			8-ธ.ค.-68			ภายใน 7 พ.ค. 69	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม							
1. หลักสูตรชุดเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุดชาร์จแบตเตอรี่	360,000.00	347,750.00	ทอ.ช.1/2569	347,750.00		จำนวน 120 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			28-ม.ค.-69			ภายใน 29 พ.ค. 69	
2. หลักสูตรประกอบห้องปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทำงานร่วมกับมนุษย์	5,900,000.00	5,852,800.00	ทอ.ช.1/2569		5,852,800.00	จำนวน 120 วัน	ระหว่างส่งเรื่องเบิกจ่าย
ผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			10-เม.ย.-69			ภายใน 8 ส.ค. 69	
3. ก่อสร้างโรงปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่	7,100,000.00	7,089,000.00	ทอ.จ.3/2569		7,089,000.00	ส่งมอบ 200 วัน จำนวน 7 งวดงาน	
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน	เบิกล่วงหน้า 10%	708,900.00	26-มิ.ย.-69			เริ่ม 1 ก.ค. - 16 ม.ค. 70	
งวดที่ 1		708,900.00			708,900.00		
งวดที่ 2		708,900.00			708,900.00		
งวดที่ 3		708,900.00			708,900.00		
งวดที่ 4		1,417,800.00			1,417,800.00		
งวดที่ 5		886,125.00			886,125.00		
งวดที่ 6		886,125.00			886,125.00		
งวดที่ 7		1,772,250.00			1,772,250.00		
		7,089,000.00			7,089,000.00		

แบบรายงาน ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ Big Data	3,019,500.00	3,015,000.00	วท.ช.8/2569		3,015,000.00	ส่งมอบ 90 วัน	
and AI ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			19-มิ.ย.-69			ภายใน 17 ก.ย. 69	
2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี Digital Innovation	215,000.00	200,751.72		200,751.72	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
and Technology ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด							
3. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ออกแบบกราฟิกดิจิทัล Digital Graphic	875,000.00	850,000.00	วท.ช.8/2569		850,000.00	ส่งมอบ 90 วัน	
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			19-มิ.ย.-69			ภายใน 17 ก.ย. 69	
4. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจำลองการย่อยในระบบทางเดินอาหารมนุษย์	1,327,700.00	1,322,000.00	วท.ช.6/2569		1,322,000.00	จำนวน 120 วัน	ระหว่างส่งเรื่องเบิกจ่าย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			24-มี.ค.-69			ภายใน 22 ก.ค. 69	
คณะสาธารณสุขศาสตร์							
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ	6,900,000.00	6,889,000.00	สธ.ช.2/2569	6,889,000.00	-	จำนวน 120 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			23-มี.ค.-69			ภายใน 21 ก.ค. 69	
2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,135,000.00	4,100,000.00	สธ.ช.1/2569	4,100,000.00	-	จำนวน 120 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			12-ธ.ค.-68			ภายใน 11 เม.ย. 69	
มรวอ. สระแก้ว							
1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	800,000.00	797,000.00	จ.31/2569	797,000.00		ส่งมอบ 25 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 งาน			30-เม.ย.-69			เริ่มวันที่ 8 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69	
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2	200,000.00	200,000.00		200,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 งาน							

แบบรายงาน ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการงบลงทุน	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
				จำนวนเงินเบิกจ่าย			
บัณฑิตวิทยาลัย							
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ GS Learning Innovation Lab	794,900.00	775,000.00	ช.3/2569	775,000.00		จำนวน 90 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			12-ม.ค.-69			ภายใน 12 เม.ย. 69	
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ GS Learning Innovation Lab	490,000.00	465,000.00	จ.7/2569	465,000.00	-	จำนวน 60 วัน จำนวน 1 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน			24-พ.ย.-68			เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 69 - 29 มิ.ย. 69	
โรงเรียนสาธิต มรวอ.							
1. ปรับปรุงห้อง STEM Kids นักเรียนปฐมวัย	492,000.00	492,000.00	จ.32/2569	492,000.00	-	จำนวน 60 วัน จำนวน 1 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน			30-เม.ย.-69			เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 69 - 29 มิ.ย. 69	
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ STEM LAB มัธยมศึกษา	244,000.00	223,078.27		223,078.27	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน							
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์	193,800.00	193,000.00		193,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน							
ส่วนกลาง							
1. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมสวนขยาย		48,281,700.00				แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการทำงาน	งบผูกพัน ปี 2566 - 2570
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน						และเร่งการทำงาน	ปี 68 ผูก PO แล้ว
2. ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมสวนขยาย	60,000,000.00					ส่งมอบ 270 วัน	ยกเลิกประกวดราคา เงินพับ
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน	6,000,000.00						
งานศูนย์คอมพิวเตอร์							
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย	723,400.00	699,000.00	ช.4/69	699,000.00	-	จำนวน 60 วัน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ชุด			19-ม.ค.-69			ภายใน 20 มี.ค. 69	