

สรุปรายงานงบลงทุน

ปีงบประมาณ 2569 - 2570

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปรายงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2569 - 2570

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ งบปี 2569

กันเหลื่อม

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ คงเหลือ 3 โครงการ (ตามตารางที่ 1



- ระหว่างดำเนินงาน คงเหลือ 2 โครงการ (หน้า 1) เป็นเงิน 6,545,300.- บาท
- ยกเลิกสัญญา 1 โครงการ (ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริบาลฯ) เป็นเงิน 1,975,000.- บาท
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8 โครงการ



ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ

- เบิกจ่ายเรียบร้อยทุกโครงการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ งบปี 2570

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ตามตารางที่ 2



- ระหว่างร่างขอบเขตของงาน คงเหลือ 6 โครงการ (หน้า 2 - 4) เป็นเงิน 68,640,100.- บาท
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ (อาคารอเนกประสงค์ฯ) (หน้า 2 - 4) คงเหลือ เป็นเงิน 928,433.30 บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ตามตารางที่ 2



- ระหว่างร่างขอบเขตของงาน คงเหลือ 5 โครงการ (หน้า 2 - 4) เป็นเงิน 61,975,000.- บาท

แบบรายงานการติดตามรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายการงบลงทุน	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อหนี้	สัญญาและวันที่ก่อหนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย / จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2569							
คณะครุศาสตร์							
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติด้านสมองและการเรียนรู้ พร้อมครุภัณฑ์	1,928,200.00	1,583,000.00	คศ.จ.1/2569			ส่งมอบ 150 วัน จำนวน 2 งวดงาน	
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน		กันเหลื่อม	18-มี.ค.-69			เริ่ม ก.ค. 69 - 3 ธ.ค. 69	
งวดที่ 1		633,200.00			633,200.00		
งวดที่ 2		949,800.00			949,800.00		
		1,583,000.00			1,583,000.00		
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการระดับบริบาล พร้อมครุภัณฑ์	2,406,800.00	1,975,000.00	คศ.จ.2/2569			ส่งมอบ 150 วัน จำนวน 2 งวดงาน	1. บอกเลิกสัญญาเดิมแล้ว
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน		กันเหลื่อม	23-มี.ค.-69			เริ่ม 24 มี.ค. 69 - 20 ส.ค. 69	2. ดำเนินการจัดหาผู้ค้ารายใหม่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม							
1. ก่อสร้างโรงปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่	7,100,000.00	7,089,000.00	ทอ.จ.3/2569		7,089,000.00	ส่งมอบ 200 วัน จำนวน 7 งวดงาน	
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 งาน	เบิกล่วงหน้า 10%	708,900.00	26-มิ.ย.-69			เริ่ม 1 ก.ค. - 16 ม.ค. 70	
งวดที่ 1		708,900.00		708,900.00			
งวดที่ 2		708,900.00		708,900.00			
งวดที่ 3		708,900.00		708,900.00			
งวดที่ 4		1,417,800.00			1,417,800.00		
งวดที่ 5		886,125.00			886,125.00		
งวดที่ 6		886,125.00			886,125.00		
งวดที่ 7		1,772,250.00			1,772,250.00		
		7,089,000.00		2,126,700.00	4,962,300.00		

แบบรายงานการติดตามรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายการงบลงทุน	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อหนี้	สัญญาและวันที่ก่อหนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย / จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2570							
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม							
1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุง	10,665,000.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ชุด							
คณะวิทยาการจัดการ							
1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า	14,580,700.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ชุด							
2. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า	7,651,000.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 งาน							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัย	8,460,000.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ชุด							

แบบรายงานการติดตามรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายการงบลงทุน	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อหนี้	สัญญาและวันที่ก่อหนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย / จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
คณะสาธารณสุขศาสตร์							
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง	4,482,000.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 งาน							
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนามัยครอบครัว	6,840,000.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ชุด							
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ							
1. ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อชุมชน	12,179,000.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 งาน							
2. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อชุมชน	21,429,300.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ชุด							
บัณฑิตวิทยาลัย							
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ (GS Learning Innovation Lab)	4,400,000.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 งาน							
โรงเรียนสาธิต มรวอ.							
1. ก่อสร้างอาคารส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตทุกช่วงวัย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	20,726,000.00						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 งาน							

แบบรายงานการติดตามรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายการงบลงทุน	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อหนี้	สัญญาและวันที่ก่อหนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย / จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
ส่วนกลาง							
1. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนฯ จัดสรร 252,113,000.00 บาท	**183,868,300.00**	219,119,000.00	จ.45/2567			จำนวน 570 วัน จำนวน 19 งวด	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน รายได้/สมทบ	117,230,700.00		28-มิ.ย.-67			เริ่มวันที่ 8 ก.ค. 67 - 28 ม.ค. 69	
(ส่วนดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ) ปี	20,726,000.00					ขยาย 30 มิ.ย. 69 ขยาย 8 ก.ย. 69	
งบ ปี 2566 10,536,800.00 บาท	งวดที่ 1 67	10,539,623.90		10,539,623.90		ขยาย 30 วัน วันที่ 8 ต.ค. 69	
งบ ปี 2567 36,972,400.00 บาท	งวดที่ 2 67	3,264,873.10		3,264,873.10			แก้ไขปรับงวดงานงวดเงินใหม่ ครั้งที่ 1
งบ ปี 2568 67,351,400.00 บาท	งวดที่ 3 67	6,902,248.50		6,902,248.50			
งบ ปี 2569 48,281,700.00 บาท	งวดที่ 4 67	6,902,248.50		6,902,248.50			
งบ ปี 2570 20,726,000.00 บาท	งวดที่ 5 67	11,459,923.70		11,459,923.70			
183,868,300.00 บาท							
งบรายได้/สมทบ 117,050,700.00 บาท	งวดที่ 6 67-68	11,459,923.70		11,459,923.70			
รวมทั้งสิ้น **300,919,000.00 บาท**	งวดที่ 7 68	7,930,177.50		7,930,177.50			แก้ไขปรับงวดงานงวดเงินใหม่ ครั้งที่ 2
	งวดที่ 8 68	10,844,460.20		10,844,460.20			
	งวดที่ 9 68	9,653,270.20		9,653,270.20			
	งวดที่ 10 68	15,021,685.70		15,021,685.70			
	งวดที่ 11 68	11,932,107.80		11,932,107.80			
	งวดที่ 12 68-69	14,364,328.70		14,364,328.70			แก้ไขปรับงวดงานงวดเงินใหม่ ครั้งที่ 3
	งวดที่ 13 69	14,955,950.00		14,955,950.00			
	งวดที่ 14 69	18,505,660.20		18,505,660.20			แก้ไขเพิ่มลด งานงวดงานใหม่ ครั้งที่ 4
	งวดที่ 15 69-รายได้	31,749,137.40		31,749,137.40			ขยายเวลาลด-เพิ่ม งวดค่าปรับ 5 วัน
	งวดที่ 16 70	19,797,566.70		19,797,566.70			ถึงวันที่ 8 ต.ค. 69
	งวดที่ 17 70-รายได้	25,334,183.10			25,334,183.10	ระหว่างเบิกจ่าย (ตรวจรับ 9 พ.ย.69)	สงวนสิทธิค่าปรับแล้ว*****
	งวดที่ 18 รายได้	31,488,446.10			31,488,446.10	ระหว่างเบิกจ่าย (ตรวจรับ 9 พ.ย.69)	"
	งวดที่ 19 รายได้	38,813,185.00			38,813,185.00		"
	รวมทั้งสิ้น	300,919,000.00		205,283,185.80	95,635,814.20		
2. ครุภัณฑ์ประกอบการปรับปรุงระบบเครือข่าย	**1,928,100.00**						
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ชุด							