

สรุปรายงานงบรายได้สะสม

ปีงบประมาณ 2567 - 2569

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปรายงานงบรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2567 - 2569

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพฯ งบประมาณปี 2567

กันเหลื่อม



ที่ดินสิ่งก่อสร้าง คงเหลือ 1 รายการ
เป็นเงิน 7,500,000.- บาท (ตามตารางที่ 1)



ประกาศผู้ชนะ วันที่ 9 พ.ย.69 → เป็นเงิน 5,524,000.- บาท (หน้า 1)

รายละเอียดงาน → **รายละเอียดงาน**
(จำนวน 150 วัน 6 งวดงาน)

ความคืบเบ้น	7.5 ล้านบาท
เงินที่ประกวดราคาได้	5.52 ล้านบาท

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ และพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวฯ งบประมาณปี 2568

กันเหลื่อม



ที่ดินสิ่งก่อสร้าง คงเหลือ 4 รายการ
(ตามตารางที่ 1 และ 2)





ระหว่างส่งมอบ
จำนวน 4 รายการ
คงเหลือเป็นเงิน 119,648,970.90 บาท

1. 1. ปรับปรุงอาคารนิทราสพนิท (หน้า 1)
2. 2. ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ VRU MALL (หน้า 1)
3. 3. ปรับปรุงอาคาร VRU MALL (หน้า 2)
4. 4. อาคารอเนกประสงค์ (หน้า 2)

แบบรายงานการติดตามงบประมาณที่ได้จัดสรรจากเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายการ	ปีงบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
			วงเงินก่อหนี้	สัญญาและวันที่ก่อหนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
งานปรับปรุงส่วนกลาง	2567							
2.13 ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร 60 ปี วไลยอลงกรณ์		7,500,000.00	5,524,000.00				ประกาศผู้ชนะ วันที่ 9 พ.ย. 69	รออุธรณ์ 7 วัน (18/11/69)
							จำนวน 150 วัน 6 งวด	
งานปรับปรุง	2568							
1. ปรับปรุงตึกอำนวยการ (นิทราสนิท)		19,969,050.00						
	ราคากลาง	16,500,000.00	14,745,000.00	จ.36/2569			จำนวน 150 วัน 6 งวด	
				26-พ.ค.-69			8 มิ.ย. 69 - 4 พ.ย. 69	
	งวดที่ 1		1,474,500.00		1,474,500.00		ขยายเวลา 30 วัน 4 ธ.ค. 69	
	งวดที่ 2		2,211,750.00		2,211,750.00			
	งวดที่ 3		2,211,750.00		2,211,750.00			
	งวดที่ 4		2,211,750.00		2,211,750.00			
	งวดที่ 5		2,949,000.00			2,949,000.00		
	งวดที่ 6		3,686,250.00			3,686,250.00		
			14,745,000.00		8,109,750.00	6,635,250.00		
2. โครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนยั่งยืน (VRU Mall)		61,873,000.00						
2.1 ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์แสดงสินค้า VRU MALL		9,600,000.00		จ.24/2569			จำนวน 120 วัน จำนวน 4 งวด	
				30-มี.ค.-69			เริ่มวันที่ 20 เม.ย. 69 - 17 ส.ค. 69	
	งวดที่ 1		855,000.00		855,000.00		ขยายเวลา 40 วัน ถึง 26 ก.ย. 69	
	งวดที่ 2		1,282,500.00		1,282,500.00		ขยายเวลา 50 วัน ถึง 15 พ.ย. 69	
	งวดที่ 3		1,282,500.00		1,282,500.00			
	งวดที่ 4		855,000.00		855,000.00			
	งวดที่ 5		1,282,500.00		1,282,500.00			
	งวดที่ 6		2,992,500.00			2,992,500.00		
	งานเพิ่ม		450,000.00			450,000.00		
			9,000,000.00		5,557,500.00	3,442,500.00		

แบบรายงานการติดตามงบประมาณที่ได้จัดสรรจากเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายการ	ปีงบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
			วงเงินก่อหนี้	สัญญาและวันที่ก่อหนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
2.2 ปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า VRU MALL		17,900,000.00	16,068,000.00	จ.28/2569			จำนวน 180 วัน จำนวน 5 งวด	
				16-เม.ย.-69			เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 69 - 27 ต.ค. 69	
	งวดที่ 1		1,606,800.00		1,606,800.00		ขยายเวลา 30 วัน ถึง 26 พ.ย. 69	
	งวดที่ 2		803,400.00		803,400.00			
	งวดที่ 3		1,205,100.00		1,205,100.00			
	งวดที่ 4		1,205,100.00		1,205,100.00			
	งวดที่ 5		2,570,880.00		2,570,880.00			
	งวดที่ 6		2,570,880.00		2,570,880.00			
	งวดที่ 7		2,088,840.00			2,088,840.00		
	งวดที่ 8		4,017,000.00			4,017,000.00		
	งานเพิ่ม		1,258,000.00			1,258,000.00		
			17,326,000.00		7,391,280.00	7,363,840.00		
3. งานปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย				จ.45/2567			จำนวน 570 วัน จำนวน 19 งวด	งวดที่ 1-17 เป็นเงินงประมาณแผ่นดิน
(ส่วนดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ) งานเพิ่ม				28-มิ.ย.-67			เริ่มวันที่ 8 ก.ค. 67 - 28 ม.ค. 69	งวดที่ 17-19 เป็นเงินรายได้
							ขยาย 2 ครั้ง ถึง 8 ก.ย. 69	
	งวดที่ 15		22,343,319.10		22,343,319.10		ครั้งที่ 3 ขยาย 30 วัน 8 ต.ค. 69	แก้ไขเพิ่มลด งานงวดงานใหม่ ครั้งที่ 4
	งวดที่ 16	งบแผ่นดิน	–		–	–		
	งวดที่ 17		24,405,749.80			24,405,749.80		ตรวจรับ วันที่ 9 พ.ย. 69
	งวดที่ 18		31,488,446.10			31,488,446.10		ตรวจรับ วันที่ 9 พ.ย. 69
	งวดที่ 19		38,813,185.00			38,813,185.00		
			117,050,700.00		22,343,319.10	94,707,380.90		